

«Утверждаю»

Гл. инженер АК «АЛРОСА»

  
В. Т. Калигин

«13» «05» 1999 г.

## ПРОТОКОЛ

технического совещания при главном обогатителе АК «АЛРОСА»

13 мая 1999 г.

г. Мирный

Присутствовали:

от АК «АЛРОСА»

от института «Якутнипроалмаз»

от АГОКа

от ООО «ТТД»

Махрачев А.Ф., Бочаров М.И.

Ларионов Н.П., Косов С.М.

Кантемиров В.М.

Кочнев В.Г.

Слушали информацию В.Г. Кочнева об испытаниях каблучковой футеровки на фабрике №8.

- Отметили:
1. По представленным сравнительным диаграммам мощности и скорости питателя наблюдается увеличение производительности ММС №1 на 30-35%, оснащенной каблучковой футеровкой, по сравнению с ММС №2 со стандартной футеровкой.
  2. По представленным эскизам крепления каблучков определена недоработка конструкции.
  3. При осмотре футеровки после 100 часов работы более 80% каблучков срезаны в месте крепления с арматурой.

После обсуждения

### РЕШИЛИ:

1. ООО «ТТД» (Кочнев В.Г.) изготовит за свой счет комплект плит (25%), выполненных за одно целое с каблучками из износостойкой стали.
2. АГОК (Лазутину Э.С.) демонтировать экспериментальную футеровку и сохранить ее для продолжения испытаний.
3. Институт «Якутнипроалмаз» (Новоселову А.О.) подготовить информационно-аналитическую записку по результатам работы мельницы с каблучковой футеровкой.
4. Определить срок проведения следующих испытаний август-сентябрь 1999 года.

Протокол вел

  
13.05.99

Косов С.М.

8.05.99г.

ФАБРИКА №8

СТАНДАРТНАЯ ФУТЕРОВКА  
ММС N 2

КАБЛУЧКОВАЯ ФУТЕРОВКА  
ММС N 1

